

تقرير حول تقدم تنفيذ المساعدات الموظفة للسنة المنقضية

1 - معطيات بخصوص البلدية :

أ - اسم البلدية : بلدية السند

ب - الموقع الجغرافي : تقع بلدية السند على مسافة 50 كلم من ولاية قفصة وهي إحدى المعتمديات الكائنة بالجهة

ج - عدد السكان بالبلدية : 22 ألف ساكن

2 - معطيات بخصوص الحي الشعبي المعني :

أ - وصف الحي المعني بالتدخل : الحيان المعنيان بالتدخل هما حيي الزيتون والنجاح وهما حيين ذات كثافة سكانية متوسطة.

ب - عدد السكان بالحيين المعنيين : يوجد حوالي 3910 بالحيين 2500 ساكن بحي الزيتون و1410 ساكن بحي النجاح

ج - النسبة المئوية لسكان الحي من سكان البلدية : 20.83 % بحي الزيتون و11.75 % بحي النجاح

3 - معطيات بخصوص كل حي معني بالتدخل , خلال مرحلة البرمجة :

أ - وصف الحي المعني بالتدخل : السكان المعنيان بالتدخل هما حيي الزيتون والنجاح وهما حيين ذات كثافة سكانية متوسطة .

ب - المبلغ المخصص للمشروع : 874822 أ.د.

ت - الخطة التمويلية للمشروع بما فيها المساعدة الموظفة : فقط مساعدات موظفة .

ث - رزمة الإنجاز المبرمجة : 210 يوما .

ج - عدد السكان المتوقع إنتفاعهم بالمشروع : يوجد حوالي 3910 ساكن بالحيين المعنيين بالتهذيب 2500 ساكن بحي الزيتون و1410 ساكن بحي النجاح .

ح - الصف البيئي والاجتماعي للمشروع B أو C مع الإشارة إلى أن الصف A غير قابل للتمويل : المشروع مصنف C

4 - معطيات بخصوص كل حي معني بالتدخل خلال مرحلة الإعداد :

تاريخ ايداع الدراسات الأولية لدى الصندوق : 17 مارس 2016

ب - مبلغ المساعدة غير الموظفة المخصصة للمشروع والتي تم إعلام البلدية بها إثر الجلسة الوزارية 31

جويلية 2-n لا شي

تاريخ الجلسة العمومية الخاصة بالحي مع ذكر أهم نتائجها: 10 جوان 2016 تم التوافق على إنجاز المشروع طبقا للدراسة المقدمة ولم تسجل أي اعتراضات .

- ت ذكر الإجراءات البيئية والاجتماعية التي تم إقرارها : لاتوجد إجراءات بيئية خاصة المشروع مصنفة C .
- ث تاريخ موافاة الصندوق بالدراسات الفنية الخاصة بالمشروع : 15 جوان 2016 .
- ج - الطرق المعتمدة للمنافسة واسناد الصفقات : التواريخ والإجراءات:

التاريخ	الإجراءات المعتمدة	
2016 / 03/03 - 2016/03/03 - 2016/03/ 03 -	- الإعلان بالصحف - الإعلان بالمرصد - تعليق الإستشارة بالإدارات العمومية	الدراسات الأولية
2016 / 09/06 - 2016 / 09/06 - 2016 / 09/06-	- الإعلان بالصحف - الإعلان بالمرصد - تعليق الإستشارة بالإدارات العمومية	الدراسات الفنية ومتابعة الأشغال
2018 / 06/ 18 - 2018 / 06/ 18 - 2018 / 06/ 18 -	- الإعلان بالصحف - الإعلان بالمرصد - تعليق الإستشارة بالإدارات العمومية	إعلان طلب العروض الخاص بإنجاز الأشغال

خ - نتائج الإعلان عن المنافسة أسماء المقاولات التي تم اختيارها ومبالغ الصفقات :

- الدراسة الأولية : مهندس مستشار حافظ شرطاني : مبلغ الإستشارة = 5.824 أ.د.

- الدراسة الفنية ومتابعة الأشغال : مهندس مستشار حافظ شرطاني : مبلغ الإستشارة = 13.646.080 أ.د.

: 874 أ.د. n-1 د - مبلغ المساعدة الموظفة المبرمجة لفائدة المشروع ببرنامج الإستثمار السنوي للسنة المنقضية

معطيات بخصوص كل حي معنى بالتدخل , خلال مرحلة الإنجاز : 5 -

: 5.824 أ.د. n-1 أ- المبلغ الذي تم إعطاء الإذن بدفعه بعنوان المشروع خلال السنة المنقضية

ب - المبلغ الذي تم تحويله من طرف الصندوق لفائدة البلدية بعنوان المشروع والذي تم دفعه للمقاولات الموكل لها تنفيذ المشروع خلال سنة 2019 : 855.345.000

ت - وصف تقدم إنجاز الأشغال الخاصة بالمشروع مع تفسير أسباب التأخير أو ارتفاع كلفة المشروع إن وجدا مع ذكر الرزنامة الجديدة للإنجاز / أو الخطة التمويلية الجديدة : تم إعلان طلب عروض عدد 02 لسنة 2018 بعد انسحاب الشركة الفائزة بالصفقة : تم إعطاء الإذن بانطلاق الأشغال في 12 ديسمبر 2018 .

ت - وصف إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية التي تم وضعها فعليا ومقارنتها بتلك التي كانت مبرمجة أوليا وتفسير التغييرات إن وجدت : المشروع مصنّف C لا توجد إجراءات بيئية خاصة.

ج- عدد السكان المنتفعين فعليا بالمشروع : 3910 ساكن

ح - النسبة المئوية للنساء المنتفعات بالمشروع مقارنة بالعدد الجملي للمنتفعين : 30 %

على مستوى البلدية :

خ- طول الطرقات البلدية المبرمجة بالمنطقة البلدية : 65963 متر.

على مستوى الحي :

الحي	طول الطرقات المبرمجة للتعبيد بالمتر	طول الطرقات المعبدة بالحي قبل المشروع بالمتر	طول الطرقات التي تم تعبيدها بالحي في إطار المشروع بالمتر	الحي
حي النجاح	1790	4813	1820	تم القبول الوقتي للمشروع يوم 31 أكتوبر 2019
حي الزيتون	1990	6361	2020	

السند في 14 / 02 / 2020

رئيس البلدية