

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات ببليدية السند لسنة 2022

ع/ر	إسم المشروع / أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات	تاريخ التسليم الوقتي	تاريخ التسليم النهائي
01	تعبيد انهج بحى الزهور ( المنطقة عدد 04 ) (دراسات)	2021/07	2021/09/09	2021/10/04	2021/10/04	2021/10/09	2021/10/09	2021/11/29	2021/12/21	فاتورة بتاريخ 18 أبريل 2022		
02	تعبيد انهج بحى الزهور ( المنطقة عدد 04 ) أشغال	2022/03	2022/05/05	2022/05/30	2022/05/30	في إنتظار فتح العروض يوم 2022/05/30 عبر منظومة الشراء على الخط						
03	صيانة انهج وطرقات بالمنطقة عدد 03 (أحياء النصر، الطيب المهيري , 02 مارس ( دراسات )	2022/04	2022/05/19	2022/06/06	2022/06/06	في إنتظار فتح العروض يوم 2022/06/06 عبر منظومة الشراء على الخط						
04	إقتناء معدات نظافة	مشروع في طور إعداد كراسات الشروط لإقتناء آلة دك حديدية										

تمت مراسلة مصالح التجهيز بقفصة قصد التنسيق مع الوزارة بخصوص تنفيذ المشروع								إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية	05
تم تعيين مهندس مختص بالتنسيق مع مصالح التجهيز والإسكان لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة سير الأشغال وتم إنجاز الدراسة الأولية في انتظار إتمام بقية المراحل								بناء مقر إداري دراسات	06
تمت مراسلة مصالح الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بقفصة بتاريخ 17/05/2022 قصد إعداد دراسة مالية وفنية خاصة بالمشروع								مد قنوات الماء الصالح للشرب بأحياء ( الزيتونة , النجاج , الرياض النور , المحطة )	07
تم تعيين مهندس مختص بالتنسيق مع مصالح التجهيز والإسكان لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة سير الأشغال وتم إنجاز الدراسة الأولية في انتظار إتمام بقية المراحل								تهيئة السوق المركزية بحي الرياض (دراسات)	08
تم إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع في انتظار المصادقة على مخطط التصرف البيئي والاجتماعي	2022/01/03	2021/10/18	2021/10/18	2021/10/14	2021/10/14	2021/09/16	2021/09	تهيئة وإنارة الطريق الوطنية عدد 14 من الجهة الغربية (دراسات)	09
تم إعطاء الإذن المصلحة يوم 2022/04/26 لإعداد الدراسات الدراسات الفنية من طرف مكتب نادية كحيلية الفانز بالإستشارة	2022/04/26	2021/12/08	2021/12/08	2021/11/29	2021/11/29	2021/11/09	2021/10	توسيع شبكة التنوير العمومي بالطاقة الشمسية بمناطق التوسع دراسة وأشغال (السند الشمالية، السند الجنوبية , عمادة عليم وعمادة ماجورة) (دراسات )	10

تم تعيين مهندس مختص بالتنسيق مع مصالح التجهيز والإسكان لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة سير الأشغال وتم إنجاز الدراسة الأولية في إنتظار إتمام بقية المراحل									توسيع مقر البلدية	11
تم إعطاء الإذن للمزود قصد تزويد البلدية بتجهيزات خاصة بالمستودع البلدي	2022/06/05	-	2022/03/21	2022/03/21	2022/03/21	2022/03/21	2022/03/10	2022/02	إقتناء معدات نظافة وطرقات وتجهيزات للمستودع ووسائل نقل	12
تم القبول الوقتي للأشغال يوم 24 نوفمبر 2021	2020/02/21	2020/02/17	2020/02/17	2019/12/30	2019/12/20	2019/12/20	2019/12/02	2019/05	صيانة شبكة التثوير العمومي ( أشغال )	13
تم القبول الوقتي للأشغال يوم 13 جويلية 2021	2018/08/24	2018/05/10	2018/05/10	2018/04/23	2018/04/23	2018/04/23	2018/03/22	2018/01 للمرة الثانية	بناء مستودع بلدي (أشغال)	14

السند في 20/05/2022

رئيس البلدية