

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021

السند

المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الاولية (بالدينار)	الكلفة المحيئة (بالدينار)	الخطة التمويلية											ملاحظات (القبول الوتقي / القبول النهائي / ختم صفقة / فسح صفقة/ تعطل الانجاز / تحيين برنامج/ تاجيل البرمجة لسنة لاحقة / ضم المشروع لمشروع اخر/ الغاء مشروع مع ذكر الاسباب ,,,, الخ)				
				تمويل ذاتي	فرض	مساعدة غير موظفة	مساعدات استثنائية	مساعدة موظفة	مصادر اخرى	في طور الدراسات	في طور الاعتمادات او طلب عروض او فرز العروض او ابرام الصفقة	منجز	مشاريع موجة	مشاريع منفاة		الانجاز المادي %			
بناء مستودع بلدي دراسات وأشغال	2017	78	176	98												100%	188	100%	تم القبول الوتقي للمشروع يوم 13 أوت 2021
تهذيب حيي النجاج والزيتونة	2017	850	874 822														873 450	100%	تتم ختم الصفقة يوم 15 جويلية 2021
تكملة بناء مستودع بلدي	2018	40	52														0	100%	تم القبول الوتقي للمشروع يوم 13 أوت 2021
مد قنوات الماء الصالح للشرب	2018	88	88 191														88	100%	مشروع في طور الإستغلال تم قبوله نهائيا
إقتناء معدات نظافة	2018	50	44 741														44 741	100%	تم القبول الوتقي للمشروع يوم 15 جاتفي 2019
تهيئة المدخل الغربي للمدينة وتهيئة عدد 02 ساحات عمومية	2019	310	360														6 700	0%	مشروع في طور التفاوض المباشر
إقتناء معدات نظافة (مساعدة إستثنائية أفريل 2019)	2019	167	175														68	0%	تمت عملية التزود والقبول الوتقي للمعدات
دراسات	2019	35	129														8 950	0%	تم إختيار مكتب دراسات عماد الربيعي للقيام بالدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ أشغال تهيئة المدخل الغربي بمبلغ قدره 11600 ومكتب دراسات صامد الهندسية لإعداد الدراسات ومتابعة تنفيذ أشغال التنوير العمومي بمبلغ قدره 3990
صيانة شبكة التنوير العموي	2019	110	175														دراسات وأشغال (119)	0%	مشروع في مرحلة القبول الوتقي
إقتناء تجهيزات إعلامية	2019	20	18 952														18 952	100%	تم القبول الوتقي للمعدات وخلص المزود
إقتناء معدات نظافة وطرفقات	2020	500	314														0	0%	تم توقيع الإتفاقية مع المزود واعطاء الإذن ببدء التزود
توسيع مقر البلدية	2020	53	117														0	0%	في طور إختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال
توسيع شبكة التنوير العمومي بالمناطق المشمولة بالتوسع البلدي	2020	690	690														0	0%	في طور طلب العروض عبر منظومة الشراء على الخط لإختيار مكتب دراسات
تهيئة المحيط الخارجي للسوق المركزية	2021	203	209														0	0%	في طور الإعداد للدراسة
تهيئة وإنارة الطريق الوطنية عدد 14	2021	200	200														0	0%	في طور طلب العروض على الخط لإختيار مكتب دراسات
مراجعة مثال التهيئة العمرانية	2021	100															0	0%	في طور طلب العروض لإختيار مكتب دراسات

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021

السند

مشروعات (القبول الوقتي / القبول النهائي / ختم صفقة / فسح صفقة/ تعطل الاجاز/ تحسين برنامج/ تاجيل البرمجة لسنة لاحقة / ضم المشروع لمشروع اخر / الغاء مشروع مع ذكر الاسباب ,,,,, الخ)	الإنتاج المالي % (**)	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنتاج المادي %	مرحلة الإنجاز (*)						الخطة التمويلية						الكلفة المحيطة (بالدينار)	الكلفة الاولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع
				مشاريع منفاة	مشاريع موجة	منجز	في طور الإنجاز	في طور الاستشارات أو طلب عروض أو قرز العروض أو إبرام الصفقة	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدات استثنائية	مساعدة غير موظفة	فرض	تمويل ذاتي				
في طور طلب العروض لإختيار مزود								X									40	2021	إقتناء معدات خاصة بالمستودع البلدي
في طور طلب العروض على الخط لإختيار مكتب دراسات	0	0%	0%					X							X		350	2021	تعبيد حي الزهور
في طور طلب العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط للمرة الثانية	0	0%	0%					X						X			100	2021	إقتناء آلة ذك حديدية
في طور الإعداد للدراسة	0	0%	0%					X									67	2021	بناء مقر إداري بدار المنظمات بالسند
في طور توقيع الإتفاقية مع مصالح الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بقبصة	0	0%	0%						X					X		150	150	2021	مد قنوات الماء المصالح للشرب