

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021

السند

المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الاولى (بالدينار)	الكلفة المحبنة (بالدينار)	الخطة التمويلية						مرحلة الإنجاز (*)						الإنجاز المادي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنجاز المالي % (**)	ملاحظات (القبول الوقتي / القبول النهائي/ ختم صفقة / فسخ صفقة/تعطل الإنجاز/ تحيين برنامج/تاجيل البرمجة لسنة لاحقة /ضم المشروع لمشروع آخر/ إلغاء مشروع مع ذكر الأسباب (الخ)
				تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعداستثنائية	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	في طور الإنجاز	منجز	مشاريع موجلة	مشاريع ملغاة					
بناء مستودع بلدي دراسات وأشغال	2017	78	176	98											100%		100%	تم القبول الوقتي للمشروع يوم 13 أوت 2021	
تكملة بناء مستودع بلدي	2018	40	52												100%	0	100%	تم القبول الوقتي للمشروع يوم 13 أوت 2021	
مد قنوات الماء الصالح للشرب	2018	88	88 191												100%	88		مشروع في طور الإستغلال تم قبوله نهائيا	
تهيئة المدخل الغربي للمدينة وتهينة عدد 02 ساحات عمومية	2019	310	360	x											0%	6 700	-	تم تحويل الإعتمادات المرصودة قصد إنجاز مشروع إنارة وتهينة الطريق الوطنية عدد 14	
إقتناء معدات نظافة (مساعدة إستثنائية أفريل 2019)	2019	167	175	x											0%	68	0%	تمت عملية التزود والقبول الوقتي للمعدات	
دراسات	2019	35	205												0%	10 650	4%	تم إختيار عدد 04 مكاتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع التالية - مشروع تعبيد حي الزهور 7050 - مشروع تهيئة الطريق الوطنية عدد 14 مكتب دراسات طوطال كنسلتنتغ 8377 - مكتب دراسات نادية كحيلية 9,910 مشروع توسيع شبكة التوزيع العمومي بمناطق التوسع - مشروع توسيع مقر البلدية 11,300	
صيانة شبكة التوزيع العموي	2019	110	175												0%	دراسات وأشغال (119)	0%	في طور القبول الوقتي للمشروع	
إقتناء تجهيزات إعلامية	2019	20	18 952												100%	18 952	100%	تم القبول الوقتي للمعدات وخلص المزود	
إقتناء معدات نظافة وطرقات	2020	500	572												0%	0	0%	تم تزويد البلدية بعدد 02 شاحنة ضاغطة حمولة 07 م3 بمبلغ قدره 314,580	
توسيع مقر البلدية	2020	53	107	x											0%	0	0%	تم التنسيق مع مصالح التجهيز لتعين مكتب دراسات	
توسيع شبكة التوزيع العموي بالمناطق المشمولة بالتوسع البلدي	2020	690	660												0%	0	0%	تم إختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال	
تهيئة المحيط الخارجي للسوق المركزية	2021	203	203	x											0%	0	0%	تم التنسيق مع مصالح التجهيز لتعين مكتب دراسات	
تهيئة وإنارة الطريق الوطنية عدد 14	2021	200	535												0%	0	0%	تم إختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال	
مراجعة مثال التهيئة المعمارية	2021	100	100	x											0%	0	0%	في طور الإعداد للدراسة	
إقتناء معدات خاصة بالمستودع البلدي	2021	40	50															في طور طلب العروض عبر التفاوض المباشر	
تعبيد حي الزهور	2021	350	340	x											0%	0	0%	تم إختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021

السند

المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الاولية (بالدينار)	الكلفة المحينة (بالدينار)	الخطة التمويلية								مرحلة الإنجاز (*)					الإنجاز المادي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنجاز المالي % (**)	ملاحظات (القبول الوقتي / القبول النهائي/ ختم صفقة / فسخ صفقة/تعطل الإنجاز/ تحيين برنامج/تاجيل البرمجة لسنة لاحقة /ضم المشروع لمشروع آخر/ الغاء مشروع مع ذكر الاسباب الخ)
				تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدات استثنائية	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	في طور الاستشارات أو طلب عروض أو قرّر العروض أو إبرام الصفقة	في طور الإنجاز	منجز	مشاريع موجلة	مشاريع ملغاة					
إقتناء آلة ذك حديدية	2021	100	28			X											0%	0%	0	ملف في طور طلب تأشيرة مراقب المصاريف العمومية
بناء مقر إداري بدار المنظمات بالسند	2021	67	67														0%	0%	0	تم التنسيق مع مصالح التجهيز لتعين مكتب دراسات
مد قنوات الماء الصالح للشرب	2021	150	150			X											0%	0%	0	في طور توقيع الاتفاقية مع مصالح الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بققصة

