

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux Locaux

Projet en préparation

Commune : SENED

Période (trimestre) OCTOBER - DÉCEMBRE 2020

LES PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2020 SONT:

- **Dans le cadre de l'extension du réseau d'éclairage public dans les zones couvertes par l'expansion municipale**, un projet visant à se concentrer sur les poteaux d'énergie solaire aux entrées de ces régions et sur les routes principales et à proximité des établissements publics et éducatifs a été programmé au coût de **690DT** (Études et travaux) **ce projet est en cours de préparation.**
- **Dans le cadre des travaux d'agrandissement du siège de la municipalité de Sened**, un projet a été programmé pour agrandir le siège de la municipalité d'un montant de **53DT** **ce projet est en phase de préparation.**

LES PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2019 SONT:

- **Embellissement de la ville :** un projet a été programmé pour préparer l'entrée ouest et, le bureau d'études "**Imed rbiei**" a été choisi pour conduire la préparation de l'étude et suivre l'avancement des travaux. un appel d'offres a été annoncé pour la quatrième fois en deux tranches, la première tranche de génie civil et la deuxième tranche d'horticulture, et l'appel d'offres a été ouvert le 11 décembre 2020. une offre spéciale pour la prime de jardinage est venue .
- **L'embellissement de 02 places publiques:** le projet d'aménagement de 02 places publiques a été programmé dans le cadre du programme d'investissement pour l'année 2019, et les composantes du projet n'ont pas été identifiées.
- **Renouvellement du réseau d'éclairage public sur la route numéro 14 passante de la ville de sened:** Projet programmé pour la maintenance du réseau public de lumières dans la rue principale numéro 14 en supprimant les anciennes colonnes et en les modifiant avec d'autres de caractère esthétique **ce projet est en de Réception provisoire.**

a) Détails par projet

N	projet	Catégorie		Étude environnementale		Consultation publique		Action : assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)	
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non		Cout de l'action
				Provisoire	valide															
01	élargir le réseau d'illumination publique dans les zones couvertes par l'expansion municipal		x			oui	oui				x		x		x			x		En étape de préparation des études
02	Agrandissement du siège social municipal	x				oui	oui				x		x		x			x		En étape de préparation des études
03	Embellissement de la ville : aménagement de l'entrée ouest de la ville		x			oui	oui				x		x		x			x		En étape de lancée d'appel d'offre pour la quatrième fois
04	renouvellement du réseau d'éclairage public sur la route numéro 14 passante de la ville de sened		x			oui	oui				x		x		x			x		En étape de réception provisoire
05	Aménagement de 02 places publiques		x			oui	oui				x		x		x			x		Ce projet est en Phase de préparation de l'étude

Récapitulatif :

-Nb de projet en cours de préparation(par catégorie): **05 projets catégorie C**

LES PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2020 SONT:

- **Élargir le réseau d'illumination publique dans les zones couvertes par l'expansion municipale en concentrant les pôles solaires d'un cout de 690dt .**
- **Agrandissement du siège social de la municipalité au montant de 53dt.**

LES PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2019

- **Embellissement de la ville : aménagement de l'entrée ouest un projet en cours de demande d'offres .**
- **Renouvellement du réseau de lumières public sur les routes numérotées et passantes de la ville ce projet est en phase réception provisoire.**
- **Aménagement de 02 places publiques est Au stade de la préparation de l'étude pour sélectionner un bureau d'étude.**

LES DEUX PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUG 2016SONT

➤ RÉHABILITATIONS DES QUARTIERS ENAJEH ET EZITOUNA

- Ce projet est en phase réception provisoire (100%)

- Nb de consultations publiques réalisées : 04
- Nb de PGES ou CGEAC réalisées: 01 CGEAC
- Nb de PGES valides :00

LES DEUX PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2017SONT

- **ALIMENTATION DEAUX POTABLE ACITES (EZITOUNA, ENNAJEH, ENOUR ET ERIAD**

- (le projet a été complété)

- Nb de consultations publiques réalisées : 04
- Nb de PGES ou CGEAC réalisées: 00 CGEAC

- **CONSTRUCTION DE PARC MUNICIPAL**

- Le projet est en phase de travaux 80%
- Nb de consultations publiques réalisées :04
- Nb de PGES ou CGEAC réalisées: 01

LES PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2018SONT

- **ALIMENTATION DEAUX POTABLE ACITES (EZITOUNA, ENNAJEH, ENOUR ET Riad**

-Nb de PGES ou CGEAC réalisées : 00 CGEAC

ce projet est en phase de réception provisoire

- Construction d'un entrepôt municipal dans le quartier d'Al-Mahatta, le taux d'avancement des travaux a atteint% 80 et le contrat avec L'entrepreneur chargé de terminer les travaux a été résilié en raison de son non-respect des conditions contractuelles de l'accord.

C) Aspects fonciers

Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

Description des parcelles ; mode d'acquisition et information							
Parcelle n	Statutjuridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits / et ou propriétaires	Date	Observation
Nb Total		Total surface					

Formulaire à remplir en cas de d'acquisition a l'amiable

Description des parcelles				Mode d'acquisition et information et montant						
Parcelle n	Statutjuridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits / et ou propriétaires	Date	Montantprovisionnel	Montantdefinitif	Date	Observation
Nb Total		Total surface					Montant Total	Montant Total		

Formulaire a remplir en cas d'occupation temporaire

Description des parcelles			Mode acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	statutfoncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixe par ha	Montant fixe de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observation
Nb Total					Nb Total			Montant Total	Montant Total		

Plan de réinstallation a préparer en cas d'occupations ou de consultations irrégulières

- Nombre / Surface
- Acquisition finalisées / en cours
- Coûts induits

□ **Formulaire à remplir en cas d'expropriation**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelles n	Statut juridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits / et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observation
Nb Total		Total surface					Montant Total	Montant Total		

Récapitulatif :

- Surface totale cédée a l'amiable m²
- Surface totale acquise a l'amiable m²
- Surface totale occupée temporairement m²
- Surface totale expropriée
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induit

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux Locaux

Projet en cours de mise en oeuvre

Commune : SENED

Période (trimestre) OCTOBER 2020 - DECEMBER 2020

Mémoire descriptif, explicatif et justification :

A) Construction de parc municipal (ce projet est en phase de travaux 80%) 2017 – 2018 Le contrat avec l'entrepreneur responsable de l'achèvement des travaux a été résilié pour non-respect des conditions contractuelles du projet .

B) Alimentation d'eaux potable a cites (ezitouna, ennajeh, enour et Eriad (2018) ce projet est en phase de réception provisoire .

C) Renouvellement du réseau de lumières public sur les routes numérotées et passantes de la ville ce projet est en phase de réception provisoire.

N	Indication du projet	Cout		Schéma de financement				Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI(en mille dinars)	Actualise (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)	Autres a préciser (en mille dinars)		Conception	travaux	exploitation
01	Construction d'un parc municipal a cite elmahata	78.000 (2017 + 40.000 2018) 118.000	216	118	-	-	Autofinancement 98	Cite elmahata	-	arrêt des travaux après résiliation de contrat	-
02	alimentation d'eaux potable a cites (ezitouna, ennajeh, enour et eriad	88	-	88	-	-	-	Cites (ezitouna ennajeh, ennour et eriad	-	-	phase de réception provisoire
03	Renouvellement du réseau de lumières public sur les routes numérotées et passantes de la ville	175	149	175	-	-	-	-	-	-	phase de réception provisoire

b)Présentation de tous les projets réalisés pendant la période

c) Détail des mesures de suivi de mise en oeuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N	Projet	Catégorie		Mise en oeuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES / CGEAC) et raisons	Mesures en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions correctives prise et / ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
01	Construction d'un parc municipal		x	Le contractant ne s'est pas engagé à achever toutes les composantes du projet, ce qui a entraîné un retard dans l'achèvement des travaux, malgré l'avertissement à plusieurs reprises, ce qui a conduit à la résiliation du contrat avec lui	x		x				Le contrat avec l'entrepreneur responsable de l'achèvement des travaux a été résilié pour non-respect des conditions contractuelles du projet.

Phase exploitation et maintenance

N	Projet	Catégorie		Mise en oeuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux a la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES / CGEAC) et raisons	Mesures en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions correctives prise et / ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
01	alimentation d'eaux potable a cités (ezitouna, ennajeh, enour et eriad		x		Ce projet est classe en catégorie c il ne nécessite pas PGES il est réalisé par SONEDE						Phase de réception définitive
02	Réhabilitations des quartiers ennajeh et ezitouna		x		x	x			x		Phase de réception définitive

(*) Préciser si c'est mentionne sur le PV de réception

d) Mécanismes de gestions des plaintes

tableau3 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : SENE Nom de point focal : SENDI HICHEM Trimestre OCTOBRE 2020 - DÉCEMBRE 2020	
Nombres des plaintes enregistrées au cours de la période :	02
Résumé synthétique du type des plaintes	Un conflit entre les quartiers sur le non-respect des dispositions sanitaires et environnementales.
Nombre des plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications):	02 Les différends ont été résolu après avoir effectué des missions sur le terrain en présence de toutes les parties intervenantes
Nombre des plaintes non- traitées dans un délai de 21 jours (explications):	0

« Traitée » veut dire étudiée par les services de la CI et ayant une réponse

Tableau 4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets finances par le PDUGL

Nombre des plaintes finances par le PDUGL portant sur les projets enregistrées au cours de la période.	0
Résumé synthétique du type des plaintes:	-
Nombre des plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications):	0
Nombre des plaintes non- traitées dans un délai de 21 jours (explications):	0

« Traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant une réponse

Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées = 20
- Nombre total de non conformités relevées=00
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées=00
- Nombre total d'actions correctives clôturées=00
- Nombre de plaintes reçues=02
- Nombre de plaintes traitées=02

- Difficultés rencontrées=00
- Coûts induits=00

a) Dossiers annexes

- Liste de vérification pour le tri des projets
- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations

Le responsable environnemental et social

Date,

le président de la commune