

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات ببلدية السند لسنة 2021

ع/ر	إسم المشروع / أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات	تاريخ التسليم الوقتي	تاريخ التسليم النهائي
01	اقتناء معدات نظافة وطرقات وتجهيزات للمستودع	/04 2020	-	28 ديسمبر 2020	28 ديسمبر 2020	15 جانفي 2021	15 فيفري 2021	08 جوان 2021	تم إعطاء الإذن بالتزود يوم 14 جويلية 2021 في انتظار تسلم المعدات (قسط أول عدد 02 شاحنة)		
02	توسيع مقر البلدية	/04 2021	10 2021/06/	/06/29 2021	/06/29 2021	-	-	-	في طور تعيين مكتب دراسات		
03	توسيع شبكة التنوير العمومي بمناطق التوسع دراسة وأشغال (السند الشمالية , السند الجنوبية , عمادة عليم وعمادة ماجورة	/08 2021	/09/16 2021	/10/07 2021	/10/07 2021	-	-	-	في مرحلة طلب العروض لاختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة الأشغال		
04	إقتناء معدات نظافة (جرار + صهريج + آلة شحن صغيرة)	/04 2019	/09/23 2019	/10/28 2019	/10/28 2019	/12/05 2019	جانفي 2019	فيفري 2019	تم القبول الوقتي للمعدات		
05	بناء مستودع بلدي بحي المحطة	/01 2018 للمرة الثانية	/03/22 2018	/04/23 2018	/04/23 2018	/04/23 2018	/05/10 2018	/05/10 2018	تم القبول الوقتي للأشغال يوم 13 جويلية 2021		
06	إقتناء معدات إعلامية	/03 2020	/09/14 2020	06 أكتوبر 2020	06 أكتوبر 2020	نوفمبر 2020	04 جانفي 2020	04 جانفي 2021	تم القبول الوقتي للمعدات وخلص المزود		

07	تجديد شبكة الإنارة بالطريق الوطنية عدد 14	/05 2019	/12/02 2019	/12/20 2019	/12/30 2019	/02/17 2020	/02/17 2020	/02/21 2020	في طور القبول الوقتي للمشروع
08	توسيع شبكة الماء الصالح للشرب	-	-	-	-	-	-	-	في طور توقيع اتفاقية مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
09	تهنية المحيط الخارجي للسوق المركزية	-	-	-	-	-	-	-	في طور الإعداد للدراسات
10	تهنية وإنارة الطريق الوطنية عدد 14	/09 2021	/09/16 2021	/10/14 2021	/10/14 2021	-	-	-	في طور طلب العروض
12	تعبيد وتهنية انهج بحي الزهور	/07 2021	/09/09 2021	/10/03 2021	/10/03 2021	-	-	-	تم فتح العروض يوم 04 أكتوبر 2021 واختيار مكتب دراسات النوري بوهلال لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال
13	توسيع مقر البلدية	/04 2021 للمرة الثانية	-	/08/02 2021	/08/02 2021	-	-	-	في طور تعيين مكتب دراسات

السند في 06 أكتوبر 2021

رئيس البلدية