

المشروعات البلدية للفترة (2016-2022) ببلدية السنة

المتابعة	نسبة الإنجاز	التكلفة (أ.د.)	سنة الإنجاز	المشروع
مشروع في طور الإستغلال	%100	210 أ.د	2017	بناء محلات تجارية بساحة 02 مارس (دراسات وأشغال)
مشروع في طور الإستغلال	%100	176 أ.د	2018	بناء مستودع بلدي (دراسات وأشغال)
تم ختم الصفقة يوم 15 جويلية 2021	%100	850 أ.د	2019	تهذيب حيي الزيتون والنجاح
مشروع في طور الإستغلال	%100	88 أ.د	2018	مد قنوات الماء الصالح للشرب
تم القبول النهائي للمعدات وخلص المزود	%100	44 أ.د	2018	إقتناء معدات نظافة (حاويات حديدية)
تم تحويل الإعتمادات الخاصة بهذا المشروع لإنجاز مشروع توسيع شبكة التوزيع العمومي وتهيئة الطريق الوطنية عدد 14	% 0	360 أ.د	2019	تهيئة المدخل الغربي لمدينة السند (دراسات وأشغال)
تم القبول الوقتي للمعدات	%100	175 أ.د	2019	إقتناء معدات نظافة (مساعدة استثنائية 2019) جرار + آلة رفع
في طور القبول الوقتي	% 90	175 أ.د	2019	صيانة شبكة التوزيع العمومي (دراسات وأشغال)
تم القبول الوقتي للمعدات	%100	18 أ.د	2019	إقتناء تجهيزات إعلامية
تم عملية التزود يوم 25 أكتوبر 2021	%100	314 أ.د	2020	إقتناء معدات نظافة وطرق (عدد02 شاحنة ضاغطة سعة 07 م3)
تم تعيين مهندس من قبل مصالح التجهيز للقيام بالدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال	%0	117 أ.د	2020	توسيع مقر البلدية (دراسات وأشغال)
تم إختيار مكتب دراسات "نادية كحيلة" لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال	%0	690 أ.د	2020	توسيع شبكة التوزيع العمومي بالمناطق المشمولة بالتوسع البلدية (دراسات وأشغال)
تم إعطاء الإذن بالتزود بالمعدات المطلوبة.	%0	69 أ.د	2020	إقتناء معدات خاصة بالمستودع البلدي
في مرحلة إعداد ملف طلب العروض.	%0	100 أ.د	2020	إقتناء آلة دك حديدية

تم تعيين مهندس من قبل مصالح التجهيز للقيام بالدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال وتم إعداد الدراسة الأولية	%0	209 أ.د	2021	تهيئة المحيط الخارجي للسوق المركزية (دراسات وأشغال)
مشروع في طور القبول الوقتي	%100	34 أ.د	2021	تكملة بناء مستودع
تم تعيين مكتب دراسات "فاخر عمر" لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال وتم إعداد الدراسات في إنتظار الإعلان عن طلب العروض.	%0	200 أ.د	2021	تهيئة وإنارة الطريق الوطنية عدد 14 (دراسات وأشغال)
في طور الإعداد بالتنسيق مع مصالح التجهيز	%0	100 أ.د	2021	مراجعة مثال التهيئة العمرانية
تم الإعلان عن طلب عروض للمرة الثانية بتاريخ 29 أفريل 2022 وسيتم الفتح يوم 30 ماي 2022 .	%0	350 أ.د	2021	تعبيد حي الزهور (دراسات وأشغال)
تم تعيين مهندس من قبل مصالح التجهيز للقيام بالدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ الأشغال	%0	67 أ.د	2021	بناء مقر إداري بدار المنظمات
تم الإعلان عن طلب عروض لإختيار مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية ومتابعة سير الأشغال وسيتم الفتح عبر المنظومة يوم 06 جوان 2022	%0	533 أ.د	2022	تعبيد وصيانة أنهج بأحياء المدينة

السند في 2022/05/18

رئيس البلدية