

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019										الولاية : قفصة	
										البلدية : السند	
المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019			المبلغ الذي تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019			رئامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019		
Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019			Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019			Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019			المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019		
(5)			(6)			(7)			(2)		
184 430			184 430			184 430			346 000		
184 430			184 430			184 430			346 000		
0			0			0			20 000		
0			0			0			20 000		
175 480			175 480			175 480			126 000		
0			0			0			20 000		
0			0			0			160 000		
0			0			0			0		
8 950			8 950			8 950			0		

المشاريع Les projets			سنة البرمجة Année(s) de programmation			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)			رزانمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6) (5)			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)			مجموع ما تم صرفه لقائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)		
ب - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة						1 402 922			1 340 822			1 005 418			1 005 418			1 240 079					
مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز						163 605			178 000			40 267			40 267			40 267					
1- مشاريع ذات صبغة محلية			2018			163 605			178 000			40 267			40 267			40 267					
تكملة بناء مستودع بلدي (أشغال)			2018			33 487			40 000			0			0			0					
مد قنوات الماء الصالح للشرب			2018			85 377			88 000			0			0			0					
إقتناء معدات نظافة			2018			44 741			50 000			40 267			40 267			40 267					
2- مشاريع الشراكة بين البلديات																							
.....																							
.....																							
3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات																							
.....																							
.....																							
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى																							
.....																							
.....																							
5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص																							
.....																							
.....																							
6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني																							
.....																							
.....																							
7- البرامج الوطنية																							
1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية																							
.....																							
.....																							
2.7 برامج أخرى																							
.....																							
.....																							
ب.2 مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز						1 239 317			1 162 822			965 151			965 151			1 199 812					
1- مشاريع ذات صبغة محلية			2016			364 495			288 000			105 186			105 186			326 362					
بناء محلات تجارية وترصيف دراسات وأشغال			2016			188 262			210 000			33 640			33 640			188 126					
بناء مستودع بلدي (دراسات وأشغال)			2017			176 233			78 000			71 546			71 546			138 236					
2- مشاريع الشراكة بين البلديات																							
.....																							
.....																							

