

**République Tunisienne**

**Projet de développement urbain et de gouvernance**

**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux Locaux**

**Projet en préparation**

**Commune : SENED**

**Période (trimestre) OCTOBRE 2019 - DÉCEMBRE 2019**

**LES PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2019 SONT:**

- **Embellissement de la ville : Dans le cadre de l'embellissement des entrées de la ville: un projet D'aménagement de l'entrée ouest de la ville**

**De sened a été programmé dans le programme de pai 2019, Le bureau d'études "Imad Al-Rubie "a été choisi pour préparer des études techniques et le suivi d'avancement des travaux ce projet est en étape de lancée l'appel d'offre .**

- **l'embellissement des places publiques : projet d'aménagement de 02 places publiques est Au stade de la préparation de l'étude pour sélectionner un bureau d'étude.**

- **renouvellement du réseau d'éclairage public sur la route numéro 14 passante de la ville de sened: Projet programmé pour la maintenance du réseau public de lumières dans la rue principale numéro 14 en supprimant les anciennes colonnes et en les modifiant avec d'autres de caractère esthétique un appel d'offre lancée en date de 28 novembre 2019 ce projet est en phase de tri des offres.**

**a) Détails par projet**

N	projet	Catégorie		Étude environnementale		Consultation publique		Action : assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)	
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non		Cout de l'action
				Provisoire	valide															
01	Embellissement de la ville : aménagement de l'entrée ouest de la ville		x			oui	x				x		x		x			x		En étape de lancée d'appel d'offre
02	renouvellement du réseau d'éclairage public sur la route numéro 14 passante de la ville de sened		x			oui	x				x		x		x			x		En cours de tri des offres
03	Aménagement de 02 places publics		x			x	x				x		x		x			x		Ce projet est en Phase de préparation pour choisir un bureau d'étude

### **Récapitulatif :**

-Nb de projet en cours de préparation( par catégorie): 03 projets catégorie C

#### **LES PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2019**

- Embellissement de la ville : aménagement de l'entrée ouest " bureau d'étude a été choisi pour préparer les études techniques et le suivi des travaux " en phase de lancer l'appel offre
- Renouvellement du réseau de lumières public sur les routes numérotées et passantes de la ville " bureau d'étude a été choisi Office pour préparer les études techniques et le suivi d'avancement des travaux " phase de tri des offres
- Aménagement de 02 places publics est Au stade de la préparation de l'étude pour sélectionner un bureau d'étude

#### **LES DEUX PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUG 2016SONT**

##### **- PROJET N 1 : CONSTRUCTION DES LOCAUX COMMERCIAUX A CITE 02 MARS**

- les travaux ont atteint 100 % (réception définitive) phase d'exploitation
- Nb de consultations publiques réalisées : 02
- Nb de PGES ou CGEAC réalisées: 01 CGEAC

##### **-PROJET N2 :RÉHABILITATIONS DES QUARTIERS ENAJEH ET EZITOUNA**

- Ce projet est en phase réception provisoire (100%)
  - Nb de consultations publiques réalisées : 04
  - Nb de PGES ou CGEAC réalisées: 01 CGEAC
  - Nb de PGES valides :00

#### **LES DEUX PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2017SONT**

##### **- PROJET N 1:ALIMENTATION DEEAUX POTABLE ACITES (EZITOUNA, ENNAJEH, ENOUR ET ERIAD)**

- ( le projet a été complété )
- Nb de consultations publiques réalisées : 04
- Nb de PGES ou CGEAC réalisées: 00 CGEAC

##### **- PROJET N2 : CONSTRUCTION DE PARC MUNICIPAL**

- Le projet est en phase de travaux 80%
- Nb de consultations publiques réalisées :04
- Nb de PGES ou CGEAC réalisées: 01

#### **LES PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2018SONT**

##### **- ALIMENTATION DEEAUX POTABLE ACITES (EZITOUNA, ENNAJEH, ENOUR ET ERIAD)**

- Nb de PGES ou CGEAC réalisées : 00 CGEAC
- ce projet est en phase de travaux 85%

**C) Aspects fonciers**

**Formulaire à remplir en cas de cession volontaire**

Description des parcelles ; mode d'acquisition et information							
Parcelle n	Statutjuridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits / et ou propriétaires	Date	Observation
Nb Total		Total surface					

**Formulaire à remplir en cas de d'acquisition a l'amiable**

Description des parcelles				Mode d'acquisition et information et montant						
Parcelle n	Statutjuridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits / et ou propriétaires	Date	Montantprovisionnel	Montantdefinitif	Date	Observation
Nb Total		Total surface					Montant Total	Montant Total		

**formulaire a remplir en cas d'occupation temporaire**

Description des parcelles			Mode acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	statutfoncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixe par ha	Montant fixe de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observation
Nb Total					Nb Total			Montant Total	Montant Total		

**Plan de réinstallation a préparer en cas d'occupations ou de consultations irrégulières**

- Nombre / Surface
- Acquisition finalisées / en cours
- Couts induits

□ **Formulaire à remplir en cas d'expropriation**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelles n	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits / et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observation
Nb Total		Total surface					Montant Total	Montant Total		

**Récapitulatif :**

- Surface totale cédée a l'amiable m<sup>2</sup>
- Surface totale acquise a l'amiable m<sup>2</sup>
- Surface totale occupée temporairement m<sup>2</sup>
- Surface totale expropriée
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induit

**Projet en cours de mise en oeuvre**

**Commune : SENED**

**Période (trimestre) OCTOBRE - DÉCEMBRE 2019**

**Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

- a) **Construction des locaux commerciaux a cite 02 mars sened (pai 2016) les travaux 100 % (ce projet est en phase d'exploitation)**
- b) **Réhabilitations des quartiers ennajeh et ezitouna(2017) ce projet est en phase de travaux (100 %) phase de réception provisoire**
- c) **Alimentation d'eaux potable a cites 2017 (ezitouna, ennajeh, enour et eriad) :ce projet est en phase d'exploitation**
- d) **Construction de parc municipal (ce projet est en phase de travaux 80%) 2017 – 2018 Le contrat avec l'entrepreneur responsable de l'achèvement des travaux a été résilié pour non-respect des conditions contractuelles du projet**
- e) **Alimentation d'eaux potable a cites (ezitouna, ennajeh, enour et Eriad ( 2018 ) ce projet est en phase de travaux 85%**

N	Indication du projet	Cout		Schéma de financement			Emplacement	Phase			
		Prévu par le PAI(en mille dinars)	Actualise (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars )	subvention affectée (en mille dinars )	Prêt ( en mille dinars)		Autres a préciser ( en mille dinars)	Conception	travaux	exploitation
1	Construction des locaux commerciaux à la cité 2 mars -sened	210. 000		178. 000			32. 000	à la cité 2 mars -sened			X
2	réhabilitations des quartiers ennajeh et ezitouna	874			874			Cites ( ezitouna ennajeh		x	
3	alimentation d'eaux potable acites (ezitouna, ennajeh, enour et eriad)	100		100				Cites ( ezitouna ennajeh, enour et eriad )			X
04	Construction d'un parc municipal a cite elmahata	78.000 ( 2017 + 40.000 2018) 118.000	215.720	118			Autofinancement 97.720	Cite elmahata		x	
05	alimentation d'eaux potable a cites (ezitouna, ennajeh, enour et eriad	88		88				Cites ( ezitouna ennajeh, enour et eriad		x	

b )Présentation de tous les projets réalisés pendant la période

C) Détail des mesures de suivi de mise en oeuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N	Projet	Catégorie		Mise en oeuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES / CGEAC) et raisons	Mesures en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions correctives prise et / ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
01	Réhabilitations des quartiers ennajeh et ezitouna		x	Les routes qui ont été achevées par l'entrepreneur chargé de terminer les travaux et de soulever de nombreuses infractions liées à la réparation des notes de bas de page et à faciliter l'écoulement de l'eau, ainsi que la nécessité de changer le nombre de 02 poteaux électriques et fils électriques, ont été inspectées.			x		x	Les réserves mentionnées dans le dossier de réception provisoire ont été levées en coordination avec le bureau d'études en charge du suivi des travaux et le maître d'ouvrage en charge des travaux	
02	Construction d'un parc municipal		x	Le contractant ne s'est pas engagé à achever toutes les composantes du projet, ce qui a entraîné un retard dans l'achèvement des travaux, malgré l'avertissement à plusieurs reprises, ce qui a conduit à la résiliation du contrat avec lui			x		x		Le contrat avec l'entrepreneur responsable de l'achèvement des travaux a été résilié pour non-respect des conditions contractuelles du projet.

Phase exploitation et maintenance

N	Projet	Catégorie		Mise en oeuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux a la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES / CGEAC) et raisons	Mesures en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions correctives prise et / ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
01	alimentation d'eaux potable a cités (ezitouna, ennajeh, enour et eriad)		x		Ce projet est classe en catégorie c il ne nécessite pas PGES il est réalisé par SONEDE						
02	Construction des locaux commerciaux à la cité 2 mars -sened		x		Ce projet est classe en catégorie c il ne nécessite pas PGES						

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

**d) Mécanismes de gestion des plaintes**

**tableau3 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

Nom de la commune : <b>SENED</b> Nom de point focal : <b>SENDI HICHEM</b> Trimestre <b>OCTOBER2019 - DÉCEMBRE 2019</b>	
Nombres des plaintes enregistrées au cours de la période :	07
Résumé synthétique du type des plaintes	Litiges sur le non-respect des dispositions urbaines et environnementales et l'extension des canaux d'eau potable
Nombre des plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications):	06 plaintes sont adressées par des visites sur le terrain en présence des parties en conflit et les intérêts compétentes
Nombre des plaintes non- traitées dans un délai de 21 jours (explications):	0

« Traitée » veut dire étudiée par les services de la Cl et ayant une réponse

**Tableau 4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL**

Nombre des plaintes financées par le PDUGL portant sur les projets enregistrées au cours de la période.	0
Résumé synthétique du type des plaintes:	-
Nombre des plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications):	0
Nombre des plaintes non- traitées dans un délai de 21 jours (explications):	0

« Traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant une réponse

## Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées = 15
- Nombre total de non conformités relevées=01
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées=00
- Nombre total d'actions correctives clôturées=00
- Nombre de plaintes reçues=07
- Nombre de plaintes traitées=07
  
- Difficultés rencontrées=00
- Coûts induits=00

### a) Dossiers annexes

- Liste de vérification pour le tri des projets:00
- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations

**Le responsable environnemental et social**

**Date, .....**

**Signature du vérificateur de la collectivité locale**