

تقرير حول تقدم إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار خلال السداسية الأولى لسنة 2020

1- كشف تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي 2020 :

كشف تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي هو جدول مبين به مدى تقدم صرف الإعتمادات (الإعتمادات التي تم إصدار إذن بصرفها) الخاصة بالمشاريع المبرمجة وفق الأنموذج المعد للغرض (أنظر الجداول المرفقة)
يبين كشف تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي المعطيات التالية :
المبالغ المبرمجة لكل مشروع مبرجة وفق الخطة التمويلية
المبالغ التي تم الإذن بصرفها

تمت المصادقة على هذا الكشف من قبل القابض البلدي

*** المشاريع المدرجة ضمن برنامج الاستثمار التشاركي لسنة 2020 :**

- إقتناء معدات نظافة وطرقاات وتجهيزات للمستودع البلدي : مشروع في طور الإعداد .

- توسيع مقر البلدية : مشروع في طور الإعداد .

- توسيع شبكة التنوير العمومي بالمناطق المشمولة بالتوسع البلدي (السند الشمالية , السند الجنوبية , عمادة عليم وعمادة ماجورة) : مشروع في طور الإعداد .

*** المشاريع المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لسنة 2019 :**

- مشروع تهيئة المدخل الغربي للمدينة وعدد 02 ساحات عمومية :

تم تنقيح برنامج الاستثمار في جوان 2019 وتنقيح ثاني في نوفمبر 2019 ورصد مبلغ قدره 240 أ.د بالنسبة لتهيئة المدخل الغربي للمدينة و100 أ.د بالنسبة لتهيئة الساحات وتم الإعلان عن طلب عروض عدد 01/2020 لتهيئة المدخل الغربي لمدينة السند بإجراءات مبسطة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط وتم فتح العروض يوم 24 فيفري 2020 ولم يرد أي عرض ليتم إعلان عن طلب عروض للمرة الثانية وسيتم فتح العروض يوم 17 جويلية 2020 .
- مشروع تهيئة الساحات العمومية : المشروع في طور الإعداد لإختيار مكتب دراسات للقيام بإعداد الدراسات الفنية ومتابعة إنجاز الأشغال .

- صيانة شبكة التنوير العمومي بالطريق الوطنية عدد 14 بمدينة السند :

تم الإنطلاق في الأشغال وبلغت نسبة تقدمها حوالي 50 % .

- استشارة رقمنة الإدارة : بمبلغ قدره 20 أ.د (في طور الإعداد للدراسة) .

- دراسات : 35 أ.د .

تم إختيار (مكتب دراسات عماد الربيعي - سببيلة) لإنجاز الدراسة الخاصة بتهيئة المدخل الغربي لمدينة السند بمبلغ قدره 11.865 د و تم إختيار (مكتب دراسات SAMED ENERGING - صفاقس) لإنجاز مشروع التنوير العمومي بالطريق الوطنية عدد 14 بمبلغ قدره 3.955 د .

- إقتناء معدات النظافة (مساعدة استثنائية - م إفريل 2019) :

تم إعطاء إذن التزود يوم 21 جانفي 2020 لشركة النمر قصد تزويد البلدية بآلة شحن صغيرة بجميع كمالياتها وتمت عملية التزود يوم 02 جويلية 2020 وإعطاء الإذن تزود يوم 22 جانفي 2020 لشركة النمو الفلاحي لتزويد البلدية بجرار وصهريج لإفراغ آبار ضياع .

- مشروع بناء مستودع بلدي : برنامج الاستثمار لسنة 2017:

بلغت الأشغال نسبة 80 % كما تم وضع تكملة للقيام بأشغال التنوير وتعليق السياج الخارجي لكن مع التأخر في الإنجاز تم فسخ العقد مع المقاول المكلف بإنجاز الأشغال .

- إقتناء معدات نظافة : برنامج الاستثمار لسنة 2018 :

تمت عملية التزود والقبول الوقتي للمعدات يوم 14 جانفي 2019 وخلاص المزود .

- تكملة بناء مستودع بلدي : برنامج الاستثمار لسنة 2018 :

تم تحيين كلفة المشروع لتصبح 33 أ.د في إنتظار إستئناف الأشغال بعد فسخ العقد مع المقاول المكلف بالإنجاز لعدم إلتزامه بالشروط التعاقدية للإستشارة .

- مد قنوات الماء الصالح للشرب بأحياء الزيتون , النجاح , النور والرياض: برنامج الاستثمار لسنة 2018 :

كلفة المشروع 88.191 أ.د حيث تم مد 1180 متر خطي من القنوات بكل من أحياء :

- حي الزيتون : 650 متر خطي

- حي النجاح : 235 متر خطي

- حي النور : 250 متر خطي

- حي الرياض : 45 متر خطي

بلغت نسبة تقدم الأشغال 100% في إنتظار عملية الخلاص .

السند في 17 جويلية

رئيس البلدية