

تقرير حول تقدم إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019

1- كشف تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي 2019 :

كشف تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي هو جدول مبين به مدى تقدم صرف الإعتمادات (الإعتمادات التي تم إصدار إذن بصرفها) الخاصة بالمشاريع المبرمجة وفق الأنموذج المعد للغرض (أنظر الجداول المرفقة)

يبين كشف تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي المعطيات التالية :

- المبالغ المبرمجة لكل مشروع مبنية وفق الخطة التمويلية

- المبالغ التي تم الإذن بصرفها

تمت المصادقة على هذا الكشف من قبل القابض البلدي

2 - مذكرة تفسيرية موجزة :

* المشاريع المدرجة ضمن برنامج الإستثمار التشاركي لسنة 2019

- الإستشارة الخاصة بإقتناء شاحنة مجهزة بسلم كهربائي :

تم الإعلان عن إستشارة بتاريخ 03 جوان 2019 وتعليق الإستشارة بجل المؤسسات العمومية ونشرها بجريدة المصور وتم فتح العروض يوم 03 جويلية 2019 وورد على مكتب البلدية عدد 02 عروض :

- شركة سوتراديس بمبلغ قدره 188.213.000 أ.د.

- شركة سوكاجي شمال إفريقيا بمبلغ قدره 175.480.000 أ.د.

وتم تزويد البلدية بالمطلوبة يوم 08 نوفمبر 2019 من قبل شركة سوكاجي شمال إفريقيا

- مشروع تهيئة المدخل الغربي للمدينة وعدد 02 ساحات عمومية :

تم تنقيح برنامج الإستثمار في جوان 2019 وتنقيح ثاني في نوفمبر 2019 ورصد مبلغ قدره 240 أ.د. بالنسبة لتهيئة المدخل الغربي للمدينة و100 أ.د. بالنسبة لتهيئة الساحات وتم الإعلان عن طلب عروض عدد 01/2020 لتهيئة المدخل الغربي لمدينة السند بإجراءات مبسطة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط في إنتظار فتح العروض يوم 24 فيفري 2020 .

- مشروع تهيئة الساحات العمومية بساحة 02 مارس وبحي النجاح : المشروع في طور الإعداد لإختيار مكتب دراسات للقيام بإعداد الدراسات الفنية ومتابعة إنجاز الأشغال .

- إستشارة تجديد شبكة التنوير العمومي بالطريق الوطنية عدد 14 بمدينة السند :

تم الترفيع في المبلغ المخصص للمشروع بعد تنقيح برنامج الإستثمار في نوفمبر 2019 ليصبح المبلغ قدره 175 أ.د وذلك عبر تغيير الاعمدة الكهربائية والاسلاك الكهربائية بالطريق الوطنية عدد 14 وتم إختيار مكتب دراسات شفيق بن سعد - للهندسة المدنية لإنجاز الإستشارة ومتابعة تنفيذ الأشغال وتم الإعلان عن إستشارة في الغرض يوم 28 نوفمبر 2019 لإختيار مقاول للقيام بالأشغال المطلوبة وسيتم فتح العروض يوم 20 ديسمبر 2019 وإختيار شركة يوسف الخميلي للكهرباء صاحبة العرض الأقل ثمنًا 139.083050 أ.د للقيام بالأشغال المطلوبة .

- إستشارة رقمنة الإدارة: بمبلغ قدره 20 أ.د في طور الإعداد للدراسة

- إقتناء عقار : تم إلغاء المشروع بعد توزيع الإعتماد الخاص والمقدر بـ 130 أ.د على مشروع التنوير العمومي بزيادة 75 أ.د ومشروع تهيئة المدخل الغربي بتخصيص 55 أ.د

- دراسات : 35 أ.د

- إقتناء معدات نظافة وطرقات (مساعدة إستثنائية - م | أفريل 2019) : تم إعطاء إذن التزود يوم 21 جانفي 2020 لشركة النمر قصد تزويد البلدية بألة شحن صغيرة بجميع كمالياتها وإعطاء الإذن تزود يوم 22 جانفي 2020 لشركة النمو الفلاحي لتزويد البلدية بجرار وصهرج لإفراغ آبار ضياع .

مشروع تهيئة وتهذيب حيي الزيتونة والنجاح :

في إطار إنجاز مشروع ضمن برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي قامت البلدية بالإعلان عن إستشارة لإعداد الدراسات الفنية ومتبعة تنفيذ الأشغال لمشروع تهذيب حيي الزيتونة والنجاح وبعد التثبت تم إختيار المهندس حافظ الشرطاني للقيام بالدراسة ومتابعة تنفيذ أشغال تهيئة وتهذيب حيي الزيتونة والنجاح وذلك بتركيز 101 نقطة إضاء وتعبيد 1790 متر خطي بحي النجاح و1990 متر خطي بحي الزيتونة وتم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 18 جوان 2018 تم الإعلان بجريدة المصور معتمدة بتاريخ 18 جوان 2018 وبالمركز الوطني للصفقات بتاريخ بالإضافة إلى إرسال الإعلان لمختلف الإدارات للتطبيق : السند - قبضة السند - ولاية قفصة - الإدارة الجهوية للتجهيز وحدد آخر أجل لوصول العروض لمكتب الضبط المركزي بمقر بلدية السند ليوم 19 / 07 / 2018 على الساعة العاشرة صباحا .

SO.TRAP تم إسناد الصفقة الخاصة بإنجاز أشغال تهيئة وتهذيب حيي الزيتونة والنجاح ببلدية السند إلى شركة الأشغال العامة بمبلغ قدره

855.350.645 أ.د وتم الموافقة على الصفقة من طرف اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 27 سبتمبر 2018 وإعطاء الإذن الإداري بتنفيذ الأشغال بتاريخ 12 ديسمبر 2018 وتم القبول الوقتي للمشروع يوم 31 أكتوبر 2019 .

دراسة بناء مستودع بلدي:

تم الإعلان عن طلب الإستشارة الخاص بدراسة ومتابعة تنفيذ أشغال بناء مستودع بلدي يوم 27 مارس 2017 وحدد الأجل الأقصى المحدد لقبول العروض يوم 14 أفريل 2017 وتم سحب عدد 08 عروض وورد عرض واحد في الأجل وتم إسناد الدراسة للمهندس المعماري صابر نصيب للقيام بالدراسة وتنفيذ الأشغال .

- مشروع بناء مستودع بلدي برنامج المخطط الإستثماري 2017:

تم الإعلان عن طلب إستشارة بتاريخ 21 / 03 / 2018 وحدد التاريخ الأقصى لقبول العروض يوم 23 أفريل 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا وتم سحب عدد 05 ملفات في الأجل وتم فتح العروض يوم الاثنين 23 أفريل 2018 وبعد التثبت من أ.د. 176.194.000 المواصفات الفنية المطلوبة من الإدارة ومدى مطابقتها تم إسناد الصفقة لمقاولات فاطمة الرحال بمبلغ قدره وتم إعطاء الإذن ببدء الأشغال في 24 أوت 2018 وبلغت الأشغال نسبة 80 % كما تم وضع تكملة للقيام بأشغال التنوير وتعليق السياج الخارجي في إنتظار استئناف الأشغال في القريب العاجل .

- إقتناء معدات نظافة برنامج الإستثمار لسنة 2018 :

50 أ.د المبرمجة ضمن برنامج الاستثمار التشاركي لسنة 2018 بتاريخ 25 سبتمبر 2018 وتم الإعلان عن بجريدة المصور و الإرسال إلى مختلف الإدارات للتعليق و حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 23 أكتوبر 2018 وورد على مصالح الضبط بالبلدية عدد 03 عروض في الآجال :

- صفاقس . SNCM - الشركة الحديثة لصناعة المعادن

- المهدية A.C.E.M - شركة أسام بليس

- شركة الكوثر - قفصة

وتم فتح العروض يوم 23 أكتوبر 2018 وبعد التثبت من المواصفات الفنية المطلوبة من الإدارة ومدى مطابقتها تم إسناد صفاقس بمبلغ قدره 44.740.980 أ.د وتم إعطاء الإذن بالتزود يوم SNCM الإستشارة إلى الشركة الحديثة لصناعة المعادن 28 نوفمبر 2018 وتمت

عملية التزود والقبول الوقتي للمعدات يوم 14 جانفي 2019 وخلاص المزود .

- تكملة بناء مستودع بلدي مخطط الإستثمار لسنة 2018 :

كلفة 40 أ.د تم تحيينها لتصبح 33 أ.د في إنتظار إستئناف الأشغال بعد فسخ العقد مع المقاول المكلف بالإنجاز لعدم إلتزامه بالشروط التعاقدية للإستشارة .

- مد قنوات الماء الصالح للشرب بأحياء الزيتون , النجاح , النور والرياض:

كلفة 88 أ.د مشروع منجز من طرف الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بقفصة حيث تم الإنطلاق في مد 1180 متر خطي من القنوات بكل من أحياء :

- حي الزيتون : 650 متر خطي

- حي النجاح : 235 متر خطي

- حي النور : 250 متر خطي

- حي الرياض : 45 متر خطي

حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال قرابة 85 % في إنتظار إستكمال الأشغال بعد تغيير بعض المواقع المقترحة .

السند في

رئيس البلدية