

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار خلال سنة 2020

الولاية : قفصة

البلدية : السند

صفحة	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار خلال سنة 2020						الولاية : قفصة		
.../...							البلدية : السند		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 december 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI2020			الكلفة المحبنة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2020 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
174 750	308 562	0	331 469	569 092	187 453	1 088 014	696 000		ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
174 750	308 562	0	301 168	435 244	187 453	745 362	440 000		مشاريع سنة 2019 متواصلة في طور الإنجاز
0	0	0	301 168	435 244	0	745 362	440 000		1- مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	240 000	100 000	0	340 000	310 000	2019	تجميل المدينة (تهيئة المدخل الغربي وتهيئة ساحات صومية) صيانة شبكة التوزيع العمومي
58 000	117 000	117 000	50 000	125 000	0	175 000	110 000	2019	رقمنة الإدارة : تركيب كاميرات واقتناء تجهيزات إعلامية
1 800	16 200	16 200	3 000	17 000	0	18 892	20 000	2019	إقتناء معدات نظافة : مساعدة إستثنائية م أبريل 2019
106 000	175 362	68 000	0	175 362	0	175 362	0	2019	دراسات
8 950	0	0	8 168	17 882	8 950	35 000	0	2019	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
									5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									7- البرامج الوطنية
									1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
									2.7 برامج أخرى
0	0	0	30 301	133 848	178 503	342 652	256 000		ب. مشاريع سنة 2018 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
0	0	0	30 301	133 848	178 503	342 652	256 000		1- مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	17 623	20 374	138 236	176 233	78 000	2017	بناء مستودع بلدي (دراسات وأشغال)
0	0	0	4 487	29 000	0	33 487	40 000	2018	تكملة بناء مستودع بلدي (أشغال)
0	4 474	4 474	0	4 474	40 267	44 741	50 000	2018	إقتناء معدات نظافة
0	88 000	0	8 191	80 000	0	88 191	88 000	2018	مد قنوات الماء الصالح للشرب
									2- مشاريع الشراكة بين البلديات

