

تقرير حول تقدم إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار خلال سنة 2020

1- كشف تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي 2020 :

كشف تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي هو جدول مبين به مدى تقدم صرف الإعتمادات (الإعتمادات التي تم إصدار إذن بصرفها) الخاصة

بالمشاريع المبرمجة وفق الأنموذج المعد للغرض (أنظر الجداول المرفقة)

يبين كشف تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي المعطيات التالية :

المبالغ المبرمجة لكل مشروع مبرمجة وفق الخطة التمويلية

المبالغ التي تم الإذن بصرفها

تمت المصادقة على هذا الكشف من قبل القابض البلدي

* المشاريع المدرجة ضمن برنامج الإستثمار التشاركي لسنة 2020 :

- إقتناء معدات نظافة وطرقات وتجهيزات للمستودع البلدي : مشروع في العرض على لجنة مراقبة الصفقات الجهوية .

- توسيع مقر البلدية : مشروع في طور الإعداد .

- توسيع شبكة التوزيع العمومي بالمناطق المشمولة بالتوسع البلدي (السند الشمالية , السند الجنوبية , عمادة عليم وعمادة ماجورة) : مشروع في طور الإعداد .

* المشاريع المدرجة ضمن برنامج الإستثمار لسنة 2019 :

- مشروع تهيئة المدخل الغربي للمدينة وعدد 02 ساحات عمومية :

ورصد مبلغ قدره 260 أ.د بالنسبة لتهيئة المدخل الغربي للمدينة وتقسيم طلب العروض إلى قسطين قسط أول هندسة مدنية وقسط ثاني بستنة وتم

الإعلان عن طلب عروض عدد 04 / 2020 لتهيئة المدخل الغربي لمدينة السند عبر منظومة الشراء العمومي على الخط وتم فتح العروض يوم 11

ديسمبر 2020 وورد عرض وحيد خاص بقسط البستنة وسيتم اللجوء إلى التفاوض المباشر

- مشروع تهيئة الساحات العمومية : تم رصد 100 أ.د المشروع في طور الإعداد لإختيار مكتب دراسات للقيام بإعداد الدراسات الفنية

ومتابعة إنجاز الأشغال .

- صيانة شبكة التوزيع العمومي بالطريق الوطنية عدد 14 بمدينة السند :

تم الإنطلاق في الأشغال وبلغت نسبة تقدمها حوالي 90% (في طور القبول الوقتي)
- إستشارة رقمنة الإدارة: بمبلغ قدره 20 أ.د (في طور القبول الوقتي) .

- دراسات: 35 أ.د .

تم إختيار (مكتب دراسات عماد الربيعي - سبيطلة) لإنجاز الدراسة الخاصة بتهيئة المدخل الغربي لمدينة السند بمبلغ قدره 11.865 د و تم إختيار (مكتب دراسات SAMED ENERGING - صفاقس) لإنجاز مشروع التوزيع العمومي بالطريق الوطنية عدد 14 بمبلغ قدره 3.955 د .

- إقتناء معدات النظافة (مساعدة استثنائية - م | أفريل 2019) :

تم إعطاء إذن التزود يوم 21 جانفي 2020 لشركة النمر قصد تزويد البلدية بآلة شحن صغيرة بجميع كمالياتها وتمت عملية التزود يوم 02 جويلية 2020 وإعطاء الإذن تزود يوم 22 جانفي 2020 لشركة النمو الفلاحي لتزويد البلدية بجرار وصهريج لإفراغ آبار ضياع . (تم القبول الوقتي للمعدات في شهر جويلية 2020

- مشروع بناء مستودع بلدي : برنامج الإستثمار لسنة 2017:

بلغت الأشغال نسبة 80 % كما تم وضع تكملة للقيام بأشغال التنوير وتعليق السياج الخارجي لكن مع التأخر في الإنجاز تم فسخ العقد مع المقاول المكلف بإنجاز الأشغال .

- إقتناء معدات نظافة : برنامج الإستثمار لسنة 2018 :

تمت القبول النهائي للمشروع

- تكملة بناء مستودع بلدي : برنامج الإستثمار لسنة 2018 :

تم تحيين كلفة المشروع لتصبح 52 أ.د في إنتظار إستئناف الأشغال بعد فسخ العقد مع المقاول المكلف بإنجاز لعدم إلتزامه بالشروط التعاقدية للإستشارة .

- مد قنوات الماء الصالح للشرب بأحياء الزيتون , النجاح , النور والرياض: برنامج الإستثمار لسنة 2018 :

كلفة المشروع 88.191 أ.د حيث تم مد 1180 متر خطي من القنوات بكل من أحياء :

- حي الزيتون : 650 متر خطي

- حي النجاح : 235 متر خطي

- حي النور : 250 متر خطي

- حي الرياض : 45 متر خطي

بلغت نسبة تقدم الأشغال 100% في إنتظار عملية الخلاص .

السند في

رئيس البلدية