

Commune : SENED

Période (trimestre) : 1^{ère} trimestre 2024 :

a) Mémoire descriptif, explicatif et justificatif

LES PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2023 :

1- Pavage des voiries et extension du réseau d'eau potable dans les zones d'expansion municipal : projet en attente de l'approbation de l'offre du bureau d'études « Mohamed Ellouze » par le contrôleur des finances publiques lors du dépouillement des offres 28/02/2024.

LES PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2022 :

Dans le but de réhabilitation des voiries et l'entretien des infrastructures, deux projets ont été programmé pour le revêtement des routes au territoire communal :

1- Revêtement des voiries au niveau du quartier Zouhour d'un coût estimatif de 416 mille dinars : un appel d'offre était lancé pour la sixième fois le 05/02/2024 pour sélectionner un entrepreneur sans obtenir aucune offre fructueuse.

2- Revêtement en enrobée des voiries dans les quartiers :Chouhada, 02 Mars, Tayeb Mhiri et Ennasr d'un coût estimatif de 530 mille dinars : Un avis d'appel d'offre à été lancer pour la quatrième fois le 02/02/2024 pour la sélection d'un entrepreneur sans obtenir aucune offre fructueuse.

LES PROJETS FINANCÉS PAR LE PDUGL 2021 :

1- Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, un projet a été programmé pour l'extension du réseau d'eau potable dans les quartiers : Zitouna, Ennajah, Riadh ,Ennour et Mahata d'un coût estimatif de (150 mille dinars) ce projet est en état de mise à jour des études en coordination avec la SONEDE.

2- Dans le cadre de l'entretien des voiries, un projet été programmé pour la réalisation des travaux d'élargissement et d'éclairage de la route nationale GP14 passante par la ville de Sened (En ajoutant des points lumineux LED), du côté ouest d'un coût estimatif de 635 mille dinars.

Un avis d'appel d'offre a été lancé en ligne « Tunepe » pour la septième fois le 05/02/2024 pour sélectionner un entrepreneur, le projet et en cour de préparation du dossier d'évaluation des offres retenus qui sera présenté à l'attention de la Commission Régionale des Marchés Publics.

LES PROJETS FINANÇÉS PAR LE PDUGL 2020 SONT:

1- Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie dans les zones d'expansion municipale, un projet d'extension du réseau d'éclairage public a été programmé d'un coût de 690 mille dinars.

Le projet est en attente de l'approbation du Contrôleur des finances publiques après avoir obtenu les offres des entrepreneurs lors du dépouillement le 15/01/2024.

2- Dans le cadre de renforcement des bâtiments municipaux, un projet à été programmé pour agrandir le siège de la municipalité de Sened, d'un montant de 223 mille dinars , ce projet est en train de lancement d'un appel d'offre via « TUNEPS » pour sélectionner un entrepreneur.

b) Détails par projet

N	Projet	Catégorie		Étude environnementale			Consultation publique		Action : assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)
		B	C	PGES		CGEAC	OUI	Non	Oui	Non	Oui	Non	oui	Non	oui	Non	Oui	Non	Coût de l'action	
				Provisoire	Valide															
01	Pavage des voiries et Extension du réseau d'eau potable dans les zones d'expansion municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En attente de l'approbation du contrôleur des finances publiques sur l'offre du bureau d'étude « Mohamed Ellouze »
02	Revêtement des voiries dans le quartier Zouhour		x			x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	un appel d'offre était lancé sur « TUNEPS » pour la sixième fois le 05/02/2024 pour sélectionner un entrepreneur sans obtenir aucune offre fructueuse.
03	Entretien des voiries dans les quartiers Chouhada, 02 Mars, Tayeb Mhiri et Ennaser de la ville de sened		x			x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Un avis d'appel d'offre à été lancer pour la quatrième fois le 02/02/2024 pour la sélection d'un entrepreneur sans obtenir aucune offre fructueuse
04	Extension du réseau d'eau potable		x			x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En attente de mise à jour des études en coordination avec le SONEDE.

05	Réhabilitation et éclairage de la route nationale numéro 14	x			x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	le projet et en cours de préparation du dossier d'évaluation des offres retenus qui sera présenté à l'attention de la Commission Régionale des Marchés Publics..
06	Élargissement du réseau d'éclairage publique dans les zones couvertes par l'expansion municipal		x			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Le projet est en attente de l'approbation du Contrôleur des finances publiques après avoir obtenu les offres des entrepreneurs lors du dépouillement le 15/01/2024.
07	Elargissement du siège municipal		x			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Le projet est en train de lancement d'un appel d'offre via « TUNEPS » pour sélectionner un entrepreneur.

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie): 07

Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 01 PGES réalisé et 05 CGEAC réalisés.

Nb de consultation publique réalisées :06

Nb de PGES validés : 01

c) Aspects fonciers

Formulaire à remplir en cas de cession volontaire :**NEANT**

Description des parcelles ;mode d'acquisition et information							
Parcelle n°	Statutjuridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits / et ou propriétaires	Date	Observation
Nb Total		Total surface					

Formulaire à remplir en cas de d'acquisition a l'amiable : NEANT

Description des parcelles				Mode d'acquisition et information et montant						
Parcelle n	Statutjuridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits / et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observation
Nb Total		Total surface					Montant Total	Montant Total		

Formulaire a remplir en cas d'occupation temporaire : NEANT

Description des parcelles			Mode acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statutfoncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixe par ha	Montant fixe de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observation
Nb Total					Nb Total			Montant Total	Montant Total		

Plan de réinstallation a préparer en cas d'occupations ou de consultations irrégulières

- Nombre / Surface
- Acquisition finalisées / en cours
- Coûts induits

Formulaire à remplir en cas d'expropriation : NEANT

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelles n	Statutjuridique	Surface en m ²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits / et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montan définitif	Date	Observation
Nb Total		Total surface					Montant Total	Montant Total		

Récapitulatif:

- Surface totale cédée a l'amiable m²
- Surface totale acquise a l'amiable m²
- Surface totale occupée temporairement m²
- Surface totale expropriée
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induit

d) Dossier des annexes

- **Dossier photo**
- **PV de réunions et de consultation**
- **Copie d'acte d'acquisition s'il y a lieu**

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux Locaux

Projet en cours de mise en oeuvre

Commune : SENED

Période (trimestre) : 1^{ère} trimestre 2024 :

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification:

- **Renouvellement du réseau d'éclairage public au niveau de la route nationale GP14 passant par la ville de Sened: Projet programmé pour la maintenance du réseau public dans la route nationale N14 et le changement des anciens candélabres par d'autre ayant des caractéristiques esthétiques : projet est en phase de la réception provisoire.**
- **Construction de parc municipal : projet est en phase de réception définitive.**

b) **Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.**

N	Indication du projet	Cout		Schéma de financement			Emplacement	Phase			
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualise (en mille dinars)	Subvention non affectée (en mille dinars)	Subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)		Autres a préciser (en mille dinars)	Conception	Travaux	Exploitation
01	Construction d'un parc municipal sise au quartier Mahata	78.000 (2017 + 40.000 2018) 118.000	228	118			Autofinancement 98	Cite elmahata			X
02	Renouvellement du réseau d'éclairage public au niveau du GP14 passant par la ville de Sened.	110.000	175	175				Au niveau du GP14			X

c)Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet

Phase travaux :NEANT

N	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES / CGEAC) et raisons	Mesures en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions correctives prise et / ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		Oui	Non		
				Oui	Non	Oui	Non				

Phase exploitation et maintenance

N	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux a la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES / CGEAC) et raisons	Mesures en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions correctives prise et / ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		Oui	Non		
				Oui	Non	Oui	Non				
01	Construction d'un parc municipal sise au quartier Mahata		x	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Renouvellement du réseau d'éclairage public au niveau du GP14 passante par la ville de Sened.		x	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

d) Mécanismes de gestions des plaintes

Tableau3 : Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune: Sened	
Nom de point focal :Nasri Malak	
Trimestre 01/2024	
Nombres des plaintes enregistrées au cours de la période :	-
Résumé synthétique du type des plaintes	-
Nombre des plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications):	-
Nombre des plaintes non- traitées dans un délai de 21 jours (explications):	-

« Traitée » veut dire étudiée par les services de la CI et ayant une réponse

Tableau 4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL

Nombre des plaintes financées par le PDUGL portant sur les projets Enregistrées au cours de la période.	0
Résumé synthétique du type des plaintes :	-
Nombre des plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications):	0
Nombre des plaintes non- traitées dans un délai de 21 jours (explications):	0

« Traitée » veut dire étudiée par les services de la CL et ayant une réponse

Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées : 0
- Nombre total de non conformités relevées : 0
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 0
- Nombre total d'actions correctives clôturées : 0
- Nombre de plaintes reçues : 0
- Nombre de plaintes traitées : 0
- Difficultés rencontrées : 0
- Coûts induits : 0

e) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations

Le responsable environnemental et social

Date

Le secrétaire général